



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

Bordi

VENDIM

Nr. 6, Datë 10.01.2018

MBI

SHTYRJEN E AFATIT PËR REALIZIMIN E KUSHTEVE TË VENDOSURA NGA ERE SHOQËRISË “HERA” SH.P.K MBAJTËSE E LICENCËS NR. 49, SERIA NPM07P, “PËR NDËRTIMIN, INSTALIMIN, SHFRYTËZIMIN DHE PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA CENTRALE EOLIKE”

Në mbështetje të neneve 16 dhe 42, gërma “a” të Ligjit nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë të Elektrike”; nenit 11, gërma “a”; nenit 104, pika 4 gërma “a”; nenit 113, pikat 1 dhe 3, nenit 116, pika 1 të Ligjit nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, nenit 9, gërma “a”, të “Rregullore për Procedurat e Heqjes së një Licence” Bordi i ERE, në mbledhjen e tij të datës 10.01.2018, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoria e Licencimit dhe e Monitorimit të Tregut, mbi shtyrjen e afatit të ndërtimit të parkut eolik Pogradec dhe Korçë (Projekti KAPPET), për shoqërinë “HERA“ sh.p.k,

Konstatoi se:

- Bordi i Komisionerëve të ERE me vendimin nr. 61, datë 02.11.2007 ka licencuar shoqërinë “HERA” sh.p.k në aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrik me erë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike (parkut eolik Pogradec dhe Korçë), me fuqi 150 MW.
- ERE ka miratuar shtyrjen e afateve të ndërtimit të parkut eolik Pogradec dhe Korçë me vendimet :
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 56, datë 25.08.2010,
 - Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 136, datë 15.11.2013
- Bordi i ERE me vendimin nr. 86, datë 09.06.2016 ka vendosur :
 - Rrëzimin e kërkesës së shoqërisë “HERA” sh.p.k, për zgjatjen e afatit të licensës nr. 49, seria NPM07P “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale elektrike,(Projekti Kappet)”, të dhënë me Vendimin e Bordit të ERE-s me nr. 61, datë 02.11.2007, i ndryshuar.

- Fillimin e procedurave për heqjen e licencës së shoqërisë “HERA“ sh.p.k, 49, Seria NPM07P dhënë me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 61, datë 02.11.2007.
- ERE i është drejtuar Ministrisë përgjegjëse për energjinë me shkresën nr.736 prot datë 16.11.2017 në mbështetje të nenit 10 pika 2 të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e energjisë elektrike” me kërkesën për informacion dhe qëndrimin e insitucionit politikbërës të sektorit të energjisë.
- ERE me Urdhërin nr. 67, datë 17.11.2016 dhe Urdhërin nr. 17, datë 04.04.2017, ka ngritur grupe pune dhe ka kryer dy monitorime pranë kësaj shoqërie për të kontrolluar dhe konstatuar ecurinë e punimeve dhe nivelin e investimit.
- Nga monitorimi dhe deklaratimet e subjektit është konstatuar, se ka patur vonesa në etapat administrative, dokumentacionin e kërkuar për vijimin e punës, rihapjen, përmirsimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve të antenave matese, grumbullimin e të dhënave të parametrave të shpejtësisë së erës për plotësimin përfundimtar të studimit të fizibilitetit etj.
- Për zhvillimin e projektit janë bërë investime serioze financiare, dhe vonesat në realizimin e projektit janë shkaktuar përtej vullnetit të aplikuesit i cili rezulton se ka bërë çdo përpjekje të arsyeshme për të përmbushur qëllimin.
- Së fundmi, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me shkresën nr. 2018/1Prot, datë 26.12.2017, protokolluar me tonën nr. 736/1 Prot, datë 27.12.2017, sqaron mes të tjerave se : *duhet të merren masa që shtyrja e afatit të ndërtimit të këtyre aplikimeve të bëhet vetëm në rast provueshmërie për arsyet objektive që nuk kanë lejuar realizimin e projekteve brenda afatit të tyre, me qëllim që në vijim të bëhet i mundur vleresimi dhe prioritizimi i tyre në përputhje me dispozitat e VKM 822, datë 7.10.2015 "Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, e nuk janë objekt koncesioni", i ndryshuar.*
- Në zbatim të rekomandimeve të institucionit politikbërës, konstatimeve të grupit të monitorimit, dokumentave të depozituara në ERE nga shoqëria, rezulton së ka arsye objektive që nuk kanë lejuar realizimin e projektit brenda afatit.

Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i ERE-s,

Vendosi:

1. Shfuqizimin e Pikës 1 të Vendimit 86, datë 09.06.2016 të Bordit të ERE, “Mbi kërkesën e shoqërisë “HERA” sh.p.k, për shtyrjen e afateve të licencës nr. 49, Seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”, të dhënë me vendimin nr. 61, datë 25.11.2007, i ndryshuar”.
2. Të mbyllë procedurën e nisur me vendimin nr. 86, datë 09.06.2016 të Bordit të ERE, për heqjen e licencës nr. 49, Seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”
3. Shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE në pikën “1” dhe “4 të vendimit nr. 61, datë 25.11.2007 “Për dhënien e Licensës për Ndërtim, Instalim dhe Shfrytëzim të Centraleve Elektrike me erë si dhe Prodhimin e Energjisë Elektrike nga këto Centrale (Projekti KAPPET)”, ndryshuar, shoqërisë HERA sh.p.k mbajtëse e licencës nr. 49, Seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”, deri në datën 15.11.2019 .
4. Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojë aplikuesin dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për Vendimin e Bordit të ERE-s.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

Ky vendim mund të ankimohet në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike nga botimi në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI
Petrit AHMETI