

ANEKSI 24

AKT - VLERËSIMI I MATËSAVE ELEKTRIKË FILLESTAR SIPAS VERIFIKIMIT ME ZGJEDHJE

Referenca

MID - 2004/22/EC

ISO 2859-1:1999/Cor 1:2001

Kodi Pranimit

Datë

Klienti

Laboratori

NUIS

Rajoni

Vëndi i Shërbimit

Agjensia

Lloji i Verifikimit

Kontraktori

Uzina Prodhuese

Modeli

Klasa

Tipi

U (V)

Viti

I (A)

Nr. i Fazëve

Rrot/imp kwh

KËRKESA TË STANDARDIT

Nr. i Matësave që janë livruar

Norma që Pranohet

Nr. i Matësave që do verifikohen

Norma që Refuzohet

INTERPRETIMI I REZULTATIT

Sasia e Matësave OK

Sasia e Matësave Fail

Sasia e Matësave Fail është \leq Norma që Pranohet

- a) Pranohet sasia totale e livruar.
- b) Sasia e matësave elektrik Fail do të zëvendësohet nga furnizuesi.

Sasia e Matësave Fail është \geq Norma që Refuzohet

- a) Nuk pranohet sasia totale e livruar.
- b) Sasia totale e livruar do të zëvendësohet nga furnizuesi.

Kontraktori:

Operatori i Rrjetit:

Rezultatet e provës do të jenë interpretime sipas ISO 2859-1:1999/Cor 1:2001 "Procedurat e marrjes së kampionëve për inspektim sipas veçorive - Pjesa 1: Skemat e marrjes së kampionëve të indeksuar sipas limit të cilësisë së pranimit (AQL) për kontrollin lot pas loti".

Procedura e marrjes së mostrave dhe interpretimi i tyre do të bëhet në bazë të Standardit IEC ISO 2859, duke përdorur kriterin që sistemi i testimave të matësave të zgjedhur si provë duhet të garantojë një nivel cilësie pranimi (AQL) prej jo më shumë se 1%; (AQL është përqindja maksimale e artikujve të papajtueshëm në një lot, ku loti ka 95% probabilitet për t'u pranuar).